



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR -	APELIDO EMPREENDIMENTO 0	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
------------------	----------------	-------------------------	-----------------------------	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Base Reservatório SAMAE	58.100,72	% Período:	09/24 57,08%	10/24 42,92%										
1.1.	Serviços Iniciais	917,10	% Período:	100,00%											
1.2.	Fundações	20.858,48	% Período:	100,00%											
1.3.	VIGAS E LAJES	36.325,14	% Período:	31,35%	68,65%										
Total: R\$ 58.100,72				%:	57,08%	42,92%									
				Repasso:	-	-									
				Contrapartida:	33.162,43	24.938,29									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	33.162,43	24.938,29									
				%:	57,08%	100,00%									
				Repasso:	-	-									
				Contrapartida:	33.162,43	58.100,72									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	33.162,43	58.100,72									

Campos Novos/SC

Local

terça-feira, 6 de agosto de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Edmilson Jose Rodrigues

CREA/CAU: 163.312-1

ART/RRT: 9410244-5

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 00			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 03-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Campos Novos/SC	BDI 1 28,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
									58.100,72		
0										58.100,72	
1.	Base Reservatório SAMAE									-	58.100,72
1.1.	Serviços Iniciais									-	917,10
1.1.1.	DEINFRA	42571	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	2,50	267,00	0,00%	267,00	667,50	RA	
1.1.2.	DEINFRA	42591	LOCAÇÃO DE OBRA	M2	6,00	41,60	0,00%	41,60	249,60	RA	
1.2.	Fundações									-	20.858,48
1.2.1.	SINAPI	100897	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	M	60,00	124,24	BDI 1	159,46	9.567,60	RA	
1.2.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	72,43	13,86	BDI 1	17,79	1.288,53	RA	
1.2.3.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	233,66	9,19	BDI 1	11,80	2.757,19	RA	
1.2.4.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	94,60	10,92	BDI 1	14,02	1.326,29	RA	
1.2.5.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	7,09	13,06	BDI 1	16,76	118,83	RA	
1.2.6.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	3,12	746,63	BDI 1	958,30	2.989,90	RA	
1.2.7.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	16,32	134,16	BDI 1	172,19	2.810,14	RA	
1.3.	VIGAS E LAJES									-	36.325,14
1.3.1.	SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	35,70	121,99	BDI 1	156,57	5.589,55	RA	
1.3.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	118,25	13,86	BDI 1	17,79	2.103,67	RA	
1.3.3.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	46,31	13,06	BDI 1	16,76	776,16	RA	
1.3.4.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	507,35	12,22	BDI 1	15,68	7.955,25	RA	
1.3.5.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	215,67	10,92	BDI 1	14,02	3.023,69	RA	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO 00			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Campos Novos/SC	BDI 1 28,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									58.100,72	
1.3.6.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	86,25	9,19	BDI 1	11,80	1.017,75	RA
1.3.7.	SINAPI	92268	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	27,56	94,14	BDI 1	120,83	3.330,07	RA
1.3.8.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	12,53	779,06	BDI 1	999,92	12.529,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Campos Novos/SC
Local
segunda-feira, 5 de agosto de 2024
Data


Responsável Técnico
Nome: Edmilson Jose Rodrigues
CREA/CAU: 163.312-1
ART/RRT: 9410244-5